

АКТ

ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«9» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 24
ул.(пер., пр., б-) Кольцевая
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область
Вид управления ОАО «ГУК Железнодорожного р-на»
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «PCY Южное»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1974
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 9
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 54
8. Общая площадь (кв.м) 1947,24
9. Количество лифтов 1
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектом
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) нет

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

председателя Директор ООО «РЭО Южное» Жаднов В.В.

и членов комиссии (представителей собственников)

Начальник участка ООО «PCY Южное» Тарасов В. А.

Мастер ООО «PCY Южное» Сафонов А. А.

Старшего по дому кв 25 Бахонина Н. Н.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
1.	Фундамент	удовлетворительно	
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер

2.	Хозсараи Дочатые ограждения		отсутствует	
3.	Окна, продухи		Удовлетворительно	Не требует ремонта
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		Удовлетворительно закрыто	Не требует ремонта Закрыто на замок
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		Отсутствует	
6.	а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети		Удовлетворительно Удовлетворительно разрушена Удовлетворительно удовлетворительно Удовлетворительно	Не требует ремонта Не требует ремонта Тек. Ремонт 20 м Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		Сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		Удовлетворительно	Не требует ремонта
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		Удовлетворительно	Не требует ремонта
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		Закрыто	Закрыто на замок
11.	Электропроводка, светильники		Удовлетворительно	Не требует ремонта
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		Отсутствует	
ТЕХПОДВАЛ				
1.	Фундамент, стены		Z	
2.	Двери металлические деревянные, запоры		Z	
3.	Окна, продухи		Z	
4.	Инженерные сети		Z	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ		Z	
6.	Влажность Затоплённость		Z	
7.	Элеваторный узел		Z	
8.	Инженерные ввoda через фундамент		Z	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		Z	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.		Z	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.		Z	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)				
1.	ХВС		1	удовлетворительно
2.	ГВС		1	Удовлетворительно
3.	Отопление		1	удовлетворительно

4.	Газоснабжение	Отсутствует	
5.	Электроснабжения	1	удовлетворительно
6.	Иные	Отсутствует	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные,</u> панельные крупногабаритные блоки	в удовлетворительном состоянии	Не требует ремонта
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Удовлетворительное состояние	Не требует ремонта
4.	Построенные балконы, погреба	отсутствует	
5.	Кирпичные пилоны	Отсутствует	
6.	Штукатурка	Отсутствует	
7.	Покраска, побелка	Отсутствует	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	Отсутствует	
9.	Трещины в стенах, пилонах	Отсутствует	
10.	Навесы, входы в подъезд	Удовлетворительно	Не требует ремонта
11.	Стены машинных отделений	Отсутствует	
12.	Карнизы, парапеты	Удовлетворительно	Не требует ремонта
13.	Отмостка	разрушена	Тек. Ремонт 40 м2
14.	Цоколь	разрушена	Тек. Ремонт 8 м2
15.	Вытяжная вентиляция	Отсутствует	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	<u>ж/пустотные,</u> ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные нештукатуренные, деревянные оштукатуренные	удовлетворительно	Не требует ремонта
2.	Выполнено усиление инженерные системы	Отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	Отсутствует	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные,</u> Деревянные, <u>гипсобетонные</u>	Удовлетворительно	Не требует ремонта
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	<u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Удовлетворительно	Не требует ремонта
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	<u>Рулонное покрытие и примыкание</u> из листовой стали,	<i>норд-битум герметичности</i>	<i>кв. ремонт 180 м2</i>

	из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы, ДВК,</u> <u>Испарители,</u> Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля		Удовлетворительно удовлетворительно	Не требует ремонта Не требует ремонта
ПОЛЫ				
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, <u>керамическая плитка</u> , паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.		удовлетворительно	Не требует ремонта
ОКНА, ДВЕРИ				
1.	<u>В квартирах</u> <u>В л/клетках</u> В техподвалах		Удовлетворительно <i>разрушение</i>	Не требует ремонта <i>Тек. ремонт в шт</i>
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ				
1.	<u>Покраска</u> , <u>побелка</u> , двери входа двери на чердак кровлю		удовлетворительно	Не требует ремонта
МАЛЫЕ ФОРМЫ				
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.		отсутствует	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	<u>Подъездные дороги</u> , подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой</u> <u>территории.</u>		Удовлетворительно Удовлнтворительно	Не требует ремонта Не требует ремонта

Выводы и предложения комиссии:

Тек. ремонт отмостка - 40 м²; цоколя - 3 м²; канализация
20 шт. окна - 9 шт
Кап. ремонт кровли - 180 м²

Подписи:

Председатель комиссии: _____ Жаднов В. В. *Жаднов*

Члены комиссии: _____ Тарасов В. А. *Тарасов*

_____ Сафонов А. А. *Сафонов*

_____ Баярсеи К. В. *Баярсеи*

Старший по дому _____ кв 25 *Баханова* Баханова Н.Н. _____

