

**АКТ
ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«19» 03 - 2013 г.

Дом № или строение (корпус) 8 ул.(пер., пр., б-р) Героев Свири
 Город, село Ульяновск район Ульяновская область
 Вид управления ОАО «ГУК Железнодорожного района»
 Управляющая (обслуживающая) организация ООО «РЭУ Южное»

Общие сведения по строению

1. Год постройки _____
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 2
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал имеется
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) нет
6. Количество подъездов 2
7. Количество квартир 12
8. Общая площадь (кв.м) _____
9. Количество лифтов нет
10. Количество мусоропроводов нет
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) Не предусмотрено проектом
12. Оборудовано ПЗУ _____
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) ООО «РИЦ» *учет не ведется*

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
 председателя Технический директор ООО «РЭУ Южное» В.В. Жаднов

и членов комиссии (представителей собственников) _____

1. Начальник участка ООО «РЭУ Южное» - Тарасов В.А.
2. Мастер ООО «РСУ Южное» - Сигаева И.В.
- Старшего по дому Волгарь Е.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
1.	Фундамент	Удовлетворительно	Ремонт не требуется
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	Имеются	
3.	Окна, продуха	нет	
4.	Двери металлические Запорн. Устройства,	нет Удовлетворительно	нет Закрото на замок

	<u>двери в подъезде,</u> входы в подвал.	удовлетворительно	Ремонт не требуется
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	нет	нет
6.	а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	Удовлетворительно хомуты трещины , контруклон нет нет Удовлетворительно	Ремонт не требуется текущий ремонт 30 м/п текущий ремонт 30 м/п нет нет Ремонт не требуется
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	удовлетворительно	Ремонт не требуется
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Удовлетворительно	Ремонт не требуется
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	нет	нет
11.	Электропроводка, светильники	Удовлетворительно,	Ремонт не требуется
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Отсутствует	Переключения не требуется
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	нет	
2.	ГВС	Нет	
3.	Отопление	Имеется — 1шт	В удовлетворит состоянии,
4.	Газоснабжение	Нет	
5.	Электроснабжения	Имеется — 1шт	В удовлетворит состоянии,
6.	Иные	Нет	
СТЕНЫ			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки	Удовлетворительно	Ремонт не требуется
2.	Промерзание через м/п	Нет	нет

	швы стены сырые кв. №		
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Без повреждений, в удовлетворительном состоянии	Ремонт не требуется
4.	Построенные балконы, погреб	Удовлетворительно	Ремонт не требуется
5.	Кирпичные пилоны	нет	Нет
6.	Штукатурка	нет	нет
7.	Покраска, побелка	нет	нет
8.	Стянуты стены металлическими обоймами	нет	Нет
9.	Трещины в стенах, пилонах	нет	нет
10.	Навесы, входы в подъезд	<i>частично разрушено</i>	<i>текущий ремонт 38 кв. м.</i>
11.	Стены машинных отделений	нет	нет
12.	Карнизы, парапеты	нет	нет
13.	Отмостка	Частичное осыпание, трещины, проседание	Текущий ремонт 48,4 м.кв
14.	Цоколь	Частичное осыпание	Текущий ремонт 38 м. кв.
15.	Вытяжная вентиляция	нет	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1.	ж/б пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	Без повреждений в удовлетворительном состоянии	Ремонт не требуется
2.	Выполнено усиление инженерные системы	Нет	Нет
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	нет	Нет
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	Без повреждений в удовлетворительном состоянии	Ремонт не требуется
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В удовлетворительном состоянии <i>удовлетвор</i>	Ремонт не требуется
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Рулонное покрытие и		

	примыкание из листовой стали, <u>из шифера</u> , воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <u>Вентканалы</u> , ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	Удовлетворительно В удовлетворит. состоянии, отсутствуют	Ремонт не требуется нет
ПОЛЫ			
1.	Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	Удовлетворительно	Ремонт не требуется
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	В квартирах В л/клетках	Удовлетворительно Удовлетворительно	Ремонт не требуется Ремонт не требуется
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	<u>Покраска</u> , <u>побелка</u> , двери входа двери на чердак кровлю	Частичное отслоение краски, загрязнение,	Требуется текущий ремонт покраска — 70 м. кв, побелка 76 м.кв.
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	<u>Качели</u> , горки бельевые стойки, скамьи и <u>иные</u> сооружения.	Удовлетворительно <i>ремонт не требуется</i>	Ремонт не требуется <i>ремонт не требуется</i>
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	<u>Подъездные дороги</u> , <u>подходы к подъездам</u> тротуары, <u>деревья</u> , кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, <u>освещение придомовой территории</u> .	Ямы, проседание <i>участков</i> <i>участков</i>	Требуется Ремонт <i>140 м.кв.</i>

Выводы и предложения комиссии:

Технич. проект. Возмездно КРС - 30 м², КНС - 30 м²,
технический проект на объект 1-й этаж - 3,8 м², стиральная 48,9 м²,
180 см² - 38 м², техника - 140 м², ИОБ - 186 м²,
тех. проект 1-й этаж объект бетон - 1 м², КНС - проект.
2010 - 140 м²

Подписи:

Председатель комиссии: В.В. Жаднов

Члены комиссии: В.А. Тарасов

И.В. Сигаева

К.А. Бакаев

Старший по дому Волгарь Е.В. 89248193861