

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«9» марта 2015 г.

Дом № или строение (корпус) 5  
ул. (пер., пр., б-) Хрустальная  
Город, село Ульяновск район Железнодорожный Ульяновская область  
Вид управления ОАО «ГУК Железнодорожного р-на»  
Управляющая (обслуживающая) организация ООО «PCY Южное»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки 1997
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 12
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал есть
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) есть
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 72
8. Общая площадь (кв.м) 4432,09
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) и имеются, требуется кап. ремонт
12. Оборудовано ПЗУ не предусмотрено проектом
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) магазин Поллюс, магазин кондитеров, аптечный пункт.

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:  
председателя Директор ООО «РЭО Южное» Жаднов В.В.  
и членов комиссии (представителей собственников) Начальник участка ООО «PCY Южное» Тарасов В. А.  
Мастер ООО «PCY Южное» Сафонов А. А.  
Старшего по дому кв 7 Воронин  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент	удовлетворительно	
№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его	Решение о принятии мер

		возникновения с указанием объема и места дефекта	
2.	Хозсарай Дощатые ограждения	отсутствует	
3.	Окна, продухи	Удовлетворительно	Не требует ремонта
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	Удовлетворительно закрыто	Не требует ремонта Закрыто на замок
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.	Отсутствует	
6.	а) Розлив Ц.О. б) Розлив ХВС в) Канализация г) Электрощитовая д) ГВС е) Кабельные сети	Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно Удовлетворительно удовлетворительно Удовлетворительно	Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта Не требует ремонта
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	Сухо	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	Удовлетворительно	Не требует ремонта
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	Удовлетворительно	Не требует ремонта
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	Закрыто	Закрыто на замок
11.	Электропроводка, светильники	Удовлетворительно	Не требует ремонта
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	Отсутствует	

#### ТЕХПОДВАЛ

1.	Фундамент, стены	Z	
2.	Двери металлические деревянные, запоры	Z	
3.	Окна, продухи	Z	
4.	Инженерные сети	Z	
5.	Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ	Z	
6.	Влажность Затоплённость	Z	
7.	Элеваторный узел	Z	
8.	Инженерные ввoda через фундамент	Z	
9.	Переключение ливнёвки в канализацию	Z	
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляций.	Z	
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	Z	

#### НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

(указать количество)

1.	ХВС	1	удовлетворительно
----	-----	---	-------------------

2.	ГВС	1	Удовлетворительно
3.	Отопление	1	удовлетворительно
4.	Газоснабжение	Отсутствует	
5.	Электроснабжения	1	удовлетворительно
6.	Иные	Отсутствует	
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, <u>кирпичные</u> , панельные крупноразмерные блоки	в удовлетворительном состоянии	Не требует ремонта
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №	Отсутствует	
3.	Лоджии, балконы Ограждение	Удовлетворительное состояние	Не требует ремонта
4.	Построенные балконы, погреба	отсутствует	
5.	Кирпичные пилоны	Отсутствует	
6.	Штукатурка	Отсутствует	
7.	Покраска, побелка	Отсутствует	
8.	Стянуты стены металлическими обоями	Отсутствует	
9.	Трещины в стенах, пилонах	Отсутствует	
10.	Навесы, входы в подъезд	Удовлетворительно	Не требует ремонта
11.	Стены машинных отделений	Отсутствует	
12.	Карнизы, парапеты	Удовлетворительно	Не требует ремонта
13.	Отмостка	Удовлетворительно	Не требует ремонта
14.	Цоколь	<i>разрушен</i>	<i>Тек. ремонт Ю.к.</i>
15.	Вытяжная вентиляция	<i>разрушена</i>	<i>Кап. ремонт</i>
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные	удовлетворительно	Не требует ремонта
2.	Выполнено усиление инженерные системы	Отсутствует	
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие	Отсутствует	
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, <u>Кирпичные</u> , Деревянные, гипсобетонные	Удовлетворительно	Не требует ремонта
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	<u>Ж/бетонные марши</u> , по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	Удовлетворительно	Не требует ремонта
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	<u>Рулонное покрытие</u> и	Удовлетворительно	Не требует ремонта



**Выводы и предложения комиссии:**

Тек. решеной фверей - 22 м<sup>2</sup>; койка - 12 м<sup>2</sup>; кровать - 10 м<sup>2</sup>;  
Кап. решеной ППА

**Подписи:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Жаднов В. В. \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Тарасов В. А. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Сафонов А. А. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Баджи В. В. \_\_\_\_\_

Старший по дому \_\_\_\_\_ кв 7 \_\_\_\_\_ Воронин. \_\_\_\_\_

